

2018年莒南县农村危房改造进度统计表

2018年10月19日

序号	镇街	省级 下达 任务 数	总开 工数	总开 工率 (%)	总竣 工数	总竣 工率 (%)	其中建档立卡贫困户										
							分配任务数			开工户数				竣工户数			
							未脱贫	已脱贫	小计	未脱贫	已脱贫	小计	开工率 (%)	未脱贫	已脱贫	小计	竣工率 (%)
1	十字路街道	40	53	132.5	53	132.5	8	26	34	7	34	41	120.59	7	34	41	120.59
2	大店镇	46	56	121.74	56	121.74	1	7	8	2	35	37	462.5	2	35	37	462.5
3	板泉镇	207	167	80.68	167	80.68	13	37	50	10	44	54	108	10	44	54	108
4	文疃镇	85	71	83.53	71	83.53	14	12	26	19	14	33	126.93	19	14	33	126.93
5	坊前镇	61	62	101.64	62	101.64	3	29	32	3	29	32	100	3	29	32	100
6	洙边镇	55	72	130.91	72	130.91	8	5	13	9	22	31	238.47	9	22	31	238.47
7	筵宾镇	109	108	99.09	108	99.09	6	18	24	6	27	33	137.5	6	27	33	137.5
8	岭泉镇	88	103	117.05	103	117.05	4	55	59	4	66	70	118.65	4	66	70	118.65
9	石莲子镇	136	133	97.8	132	97.06	2	17	19	3	30	33	173.69	3	29	32	168.43
10	涝坡镇	52	65	125	65	125	11	29	40	11	43	54	135	11	43	54	135
11	道口镇	84	106	126.19	106	126.19	3	18	21	2	48	50	238.1	2	48	50	238.1
12	相沟镇	22	31	140.91	31	140.91	3	15	18	3	24	27	150	3	24	27	150
总计		985	1027	104.27	1026	104.17	76	268	344	79	416	495	143.9	79	415	494	143.61