

2021年度莒南县十大重点民生实事进度统计表																							
序号	类别	项目名称	项目概况及内容	任务目标	投资额	节点任务										目前进度 (1-5月份)	是否完成 节点任务	存在 问题	下一步 工作打算	牵头 领导	牵头 单位	责任单位	责任镇街
						1-3 月份	4月份	5月份	6月份	7月份	8月份	9月份	10月份	11月份	12月份								
		30、民主路、公园路等七条路段部分路段人行道板整修项目	整修民主路（新建路-天桥路）、新建路（十泉路-民主路）、洪石路（隆山路-G9路）、十泉路（隆山路-镇东路）、公园路（上海路-淮海路）、黄海路（天桥路-公园路）、富民路（淮海路—黄海路）路段人行道板和路沿石	年内完成工程	投资额489.7万元	落实项目资金	项目评审	项目招投标	开工完成主体工程10%	开工完成主体工程30%	开工完成主体工程60%	完成主体工程量的90%	完成主体工程量的100%	项目验收	完成工程	正在招投标中	是	无	按计划进行开工建设	刘凤茂	综合行政执法局	综合行政执法局、财政局	十字路街道