

莒南县2016年度棚户区改造项目进展情况表

莒南县

序号	项目名称	建设地点	建设规模	开工时间	拟竣工时间	计划总投资	2016年计划投资	累计完成投资	形象进度
1	老城中心片区棚户区改造	县城天桥路南段西侧、民主路两侧。	474	201603	201712	15572	8000	8000	正进行安置楼主体工程施工。
2	祥龙花园社区片区棚户区改造	县城西五路中段东侧、人民路西段北侧。	421	201608	201712	11718	2000	1800	正进行安置楼基础施工
3	大店镇街疃社区片区棚户区改造	大店镇驻地区东段北侧	1700	201501	201612	73683	35000	36000	已完成主体施工，正进行配套基础设施建
4	坊前镇大峪崖社区片区棚户区改造	县城东环路东龙王河边、S341省道北侧	230	201501	201612	4691	3500	3300	已完成主体施工，正进行配套基础设施建
5	石莲子镇宿汀河片区棚户区改造	石莲子镇驻地办公区东临。	180	201501	201706	4230	3000	2500	已完成主体施工，正进行配套基础设施建

单位：万元

备注
安置楼为高层