

2018年莒南县农村危房改造进度统计表

2018年9月21日

序号	镇街	省级 下达 任务 数	总开 工数	总开 工率 (%)	总竣 工数	总竣 工率 (%)	其中建档立卡贫困户										
							分配任务数			开工户数				竣工户数			
							未脱贫	已脱贫	小计	未脱贫	已脱贫	小计	开工率 (%)	未脱贫	已脱贫	小计	竣工率 (%)
1	十字路街道	40	47	117.5	47	117.5	8	26	34	7	29	36	105.89	7	29	36	105.89
2	大店镇	46	52	113.05	45	97.83	1	7	8	1	32	33	412.5	1	25	26	325
3	板泉镇	207	160	77.3	160	77.3	13	37	50	10	37	47	94	10	37	47	94
4	文疃镇	85	67	78.83	67	78.83	14	12	26	17	14	31	119.23	17	14	31	119.23
5	坊前镇	61	62	101.64	62	101.64	3	29	32	3	29	32	100	3	29	32	100
6	洙边镇	55	72	130.91	62	112.73	8	5	13	9	22	31	238.47	9	12	21	161.54
7	筵宾镇	109	100	91.75	100	91.75	6	18	24	4	23	27	112.5	4	23	27	112.5
8	岭泉镇	88	102	115.91	100	113.64	4	55	59	5	65	70	118.65	4	64	68	115.26
9	石莲子镇	136	128	94.12	109	80.15	2	17	19	3	27	30	157.9	3	21	24	126.32
10	涝坡镇	52	58	111.54	58	111.54	11	29	40	11	36	47	117.5	11	36	47	117.5
11	道口镇	84	108	128.58	107	127.38	3	18	21	2	49	51	242.86	2	48	50	238.1
12	相沟镇	22	22	100	21	95.45	3	15	18	3	15	18	100	3	14	17	95.45
总计		985	978	99.29	938	95.23	76	268	344	75	378	453	131.69	74	352	426	123.84