

## 附件 3

2018 年莒南县农村危房改造调度统计表

序号	镇街	省级下达任务数	总开工数	总开工率(%)	总竣工数	总竣工率(%)	其中建档立卡贫困户																
							分配任务数			总户数			开工户数				竣工户数				搬安全住房		
							未脱贫	已脱贫	小计	未脱贫	已脱贫	小计	未脱贫	已脱贫	小计	开工率(%)	未脱贫	已脱贫	小计	竣工率(%)	未脱贫	已脱贫	小计
1	十字路街道	40	43	107.5	43	107.5	8	26	34	8	27	35	7	27	34	100	7	27	34	100	1	1	2
2	大店镇	46	34	73.91	29	63.04	1	7	8	1	11	12	1	15	16	200	1	10	11	137.5	0	0	0
3	板泉镇	207	150	72.46	144	69.57	13	37	50	13	37	50	8	35	43	86	8	33	41	82	0	1	1
4	文疃镇	85	61	71.76	61	71.76	14	12	26	30	17	47	19	7	26	100	19	7	26	100	0	1	1
5	坊前镇	61	62	101.64	58	95.08	3	29	32	3	29	32	3	29	32	100	3	25	28	87.5	0	3	3
6	洙边镇	55	56	101.82	56	101.82	8	5	13	9	13	22	9	5	14	107.69	9	5	14	107.69	0	8	8
7	筵宾镇	109	88	80.73	88	80.73	6	18	24	8	30	38	4	18	22	91.67	4	18	22	91.67	2	14	16
8	岭泉镇	88	90	102.27	90	102.27	4	55	59	4	57	61	4	55	59	100	4	55	59	100	0	2	2
9	石莲子镇	136	77	56.62	66	46.32	2	17	19	4	17	21	2	16	18	94.74	2	16	18	94.74	0	0	0
10	涝坡镇	52	42	80.77	41	78.85	11	29	40	11	29	40	9	25	34	85	8	25	33	82.5	0	4	4
11	道口镇	84	60	71.43	59	70.24	3	18	21	10	45	55	0	18	18	85.71	0	18	18	85.71	0	23	23
12	相沟镇	22	19	86.36	19	86.36	3	15	18	3	15	18	3	13	16	88.89	3	13	16	88.89	0	0	0
总计		985	782	79.39	754	76.55	76	268	344	104	327	431	69	263	332	96.51	68	252	320	93.02	3	57	60

