

2018年莒南县农村危房改造进度统计表

2018年7月20日

序号	镇街	省级 下达 任务 数	总开 工数	总开 工率 (%)	总竣 工数	总竣 工率 (%)	其中建档立卡贫困户																
							分配任务数			住危房总户数			开工户数				竣工户数				搬安全住房		
							未脱贫	已脱贫	小计	未脱贫	已脱贫	小计	未脱贫	已脱贫	小计	开工率 (%)	未脱贫	已脱贫	小计	竣工率 (%)	未脱贫	已脱贫	小计
1	十字路街道	40	43	107.5	43	107.5	8	26	34	8	28	36	7	27	34	100	7	27	34	100	1	1	2
2	大店镇	46	34	73.91	34	73.91	1	7	8	1	11	12	1	15	16	200	1	15	16	200	0	0	0
3	板泉镇	207	157	75.85	157	75.85	13	37	50	13	37	50	9	36	45	90	9	36	45	90	0	1	1
4	文疃镇	85	67	78.82	67	78.82	14	12	26	30	17	47	20	12	32	123.08	20	12	32	123.08	0	1	1
5	坊前镇	61	62	101.64	62	101.64	3	29	32	3	32	35	3	29	32	100	3	29	32	100	0	3	3
6	洙边镇	55	56	101.82	56	101.82	8	5	13	9	13	22	9	5	14	107.69	9	5	14	107.69	0	8	8
7	筵宾镇	109	88	80.73	88	80.73	6	18	24	8	30	38	4	18	22	91.67	4	18	22	91.67	2	14	16
8	岭泉镇	88	90	102.27	90	102.27	4	55	59	4	57	61	4	55	59	100	4	55	59	100	0	2	2
9	石莲子镇	136	87	63.97	85	62.5	2	17	19	4	17	21	3	18	21	110.53	3	16	19	100	0	0	0
10	涝坡镇	52	46	88.46	44	84.62	11	29	40	11	33	44	9	29	38	95	9	27	36	90	0	4	4
11	道口镇	84	68	80.95	67	79.76	3	18	21	10	47	57	0	21	21	100	0	21	21	100	10	27	37
12	相沟镇	22	23	104.55	21	95.45	3	15	18	3	15	18	3	16	19	105.56	3	14	17	94.44	0	0	0
总计		985	821	83.35	814	82.64	76	268	344	104	337	441	72	281	353	102.62	72	275	347	100.87	13	61	74