

附件 3

2018 年莒南县农村危房改造调度统计表

序号	镇街	省级下达任务数	总开工数	总开工率(%)	总竣工数	总竣工率(%)	其中建档立卡贫困户																
							分配任务数			总户数			开工户数				竣工户数				搬安全住房		
							未脱贫	已脱贫	小计	未脱贫	已脱贫	小计	未脱贫	已脱贫	小计	开工率(%)	未脱贫	已脱贫	小计	竣工率(%)	未脱贫	已脱贫	小计
1	十字路街道	40	42	105	40	100	8	26	34	8	27	35	7	26	33	97.06	7	25	32	94.12	1	1	2
2	大店镇	46	25	54.35	25	54.35	1	7	8	0	8	8	0	8	8	100	0	8	8	100	0	0	0
3	板泉镇	207	145	70.05	130	62.8	13	37	50	13	37	50	8	32	40	80	7	26	33	66	0	1	1
4	文疃镇	85	51	60	51	60	14	12	26	30	17	47	14	5	19	73.08	14	5	19	73.08	0	1	1
5	坊前镇	61	50	81.97	50	81.97	3	29	32	3	29	32	3	17	20	62.5	3	17	20	62.5	0	3	3
6	洙边镇	55	56	101.82	56	101.82	8	5	13	9	13	22	9	5	14	107.69	9	5	14	107.69	0	8	8
7	筵宾镇	109	75	68.81	74	67.89	6	18	24	8	30	38	3	16	19	79.17	3	15	18	75	2	14	16
8	岭泉镇	88	61	69.31	61	69.31	4	55	59	4	55	59	2	32	34	57.62	2	32	34	57.62	0	0	0
9	石莲子镇	136	56	41.18	51	37.5	2	17	19	4	17	21	1	10	11	57.89	1	8	9	31.58	0	0	0
10	涝坡镇	52	37	71.15	31	59.62	11	29	40	11	29	40	7	21	28	70	6	17	23	57.5	0	1	1
11	道口镇	84	55	65.48	44	52.38	3	18	21	10	45	55	0	16	16	76.19	0	12	12	57.14	0	7	7
12	相沟镇	22	15	68.18	11	50	3	15	18	3	15	18	3	10	13	72.22	1	8	9	50	0	0	0
总计		985	668	67.82	624	63.35	76	268	344	103	322	425	57	198	255	74.12	53	178	231	67.15	3	36	39

